



جمهوری اسلامی افغانستان
اداره ملی تنظیم امور آب
ریاست عمومی خدمات انجیرری تاسیسات آب
ریاست سروی و پروژه تاسیسات آب
آمریت طرح و دیزاین بند، انهارو تحکیمات



قریه : میان رودی

ولسوالی : کجکی

ولایت : هلمند

عنوان پروژه : سریند کانال میان رودی

پلان تقویمی پروژه																																	
شماره	تشریحات	واحد	حجم	ماه های تقویمی																													
				ماه اول					ماه دوم					ماه سوم					ماه چهارم					ماه پنجم					ماه ششم				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	کندن کاری های عادی:	m3	2475.365																														
2	پرکاری متراکم:	m3	3424.490																														
3	سنگ کاری دیوار یا مصالح نسبت 1:4 با امور ایجایی	m3	3821.240																														
4	کانکریته هوادار بدون سیخ یا مارک 20MPa:	m3	53.394																														
5	کانکریته هوادار سیخ دار یا مارک 25MPa:	m3	14.770																														
6	گیبون پاکس های (2x1x0.5) :	m3	809.000																														
7	پرکاری با سنگ فرش که قطر آن 40 سانتی متر و یا مساوی به آن باشد	m3	20.500																														
8	فلتر جغلی 15mm: تهیه ، ریخت و متراکم سازی فلتر جغلی که از مواد ویلی گریدد ساخته شده باشد	m3	152.000																														
9	تهیه و نصب نمودن بایب PVC به قطر 10cm با تمام ملحقات آن بعد از هر 3m	m	260.000																														
10	هنگاف کاری روی سنگ کاری یا نسبت (3 : 1)	m2	660.500																														
11	نصب نمودن (Trash Rack size (100*250) cm	No	2.000																														
12	بلوک های کانکریته	m3	3.000																														
13	ریگ مطابق نقشه و مشخصات تخنیکي برای زیر ته داب و فرش های کانال	m3	2.000																														
14	کناره فلزی ملمع شده	m	10.400																														
15	تهیه درز های کنترولی انبساط ساختمان ها (دیوار ها):	m	102.000																														
16	دروازه های آهنی عمودی:	No	2.000																														
17	لوچه پروژه:	No	1.000																														
باره				فعالیت		نام		محل امضا																									
1				پر آورد کننده :		الله محمد سیرت																											
2				چک کننده :		محمد مبین امید																											
3				کنترول کننده :		انجنیر احمد شجاع																											

نوت:

- توقف کار به دلیل سردی هوا و سیلابی و حل منازعات اجتماعی (Slack Period) در پلان فوق در نظر گرفته نشده است
- هر یک از ایتیم های فوق باید طبق مشخصات که در بل احجام ذکر گردیده است باید کار گردد.