

ولایت : خوست

ولسوالی : مرکز

قریه : کوندی

نوع پروژه : دیوار استنادی

تاریخ : 22/04/1399

اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات آب

ریاست سروی و پروژه سازی تاسیسات آب

آمریت طرح و دیزاین بند , انهار و تحکیمات

شماره	تشریحات	#REF!	مقدار	قیمت مجموعی	هفته های کاری																							
				افغانی	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	موبلایزیشن : شامل قیمت تمام امورات از قبیل انتقال پرسونل ، وسایل ، وسایط ، تاسییس دفتر ساحوی و دیگر امورات جهت اجرای پروژه ودیموبلایزشن(Demobilation) میباشد	LS	1																									
2	کندنکاری ولیول کاری تهداب ساحه ساختمان در زمین قسم سوم با امور ایجابی آن تحت نظر انجنیر نظارت کننده .	m3	7765																									
3	تهیه و ریخت جغل سنگ پارچه در تهداب دیواربه ضخامت ۱۲ سانتی مترمطابق نقشه همراه با امورات ایجابی و تائیدی انجنیر نظارت کننده پروژه.	m3	239																									
4	کانکریٹ شیفته زیر دیوار ها مارک ۱۰۰ با امورات ایجابی تحت نظر انجنیر نظارت کننده	m3	159																									
5	سنگ کاری دیوار با مصالح نسبت ۱:۴ با امور ایجابی آن سنگ باید کوهی ومستحکم بوده پاک وعاری از گرد وخاک باشد تحت نظر انجنیر نظارت کننده .	m3	587																									
6	هنگاف کاری روی سنگ کاری با نسبت (۲ : ۱) با امورات ایجابی تحت نظر انجنیر نظارت کننده .	m2	4230																									
7	کانکریٹ بدون سیخ سر دیوار ها مارک ۲۰۰ نسبت با امورات ایجابی تحت نظر انجنیر نظارت کننده	m3	40																									
8	درز نشستی با ضخامت ۳ سانتی متر که توسط کارک پرکاری می شود مطابق دیزاین وتائیدی انجنیر نظارت کننده.	m	360																									
9	پر کاری عقب دیوار ها از خاک کنده شده با تپک کاری وامور ایجابی آن تحت .نظر انجنیر نظارت کننده	m3	4683																									
10	انحراف آب های ساختمانی وتخلیه آب تهداب .	LS	1																									
11	تست کانکریٹ توسط لابراتوار در هر ۲۵ متر مکعب یک تست اخذ گردد .	تست	8																									

نوت : زمان آبخیزی شامل تعین وقت مطروحه نمیباشد.

ترتیب کننده : انجنیر زرمینه (سالک)

بررسی کننده: انجنیر احمد شجاع

#REF!