



جمهوری اسلامی افغانستان
اداره ملی تنظیم امور آب
ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات آب
ریاست سروی و پروژه تاسیسات آب
آمریت سروی و دیزاین شبکه های آبیاری



محل : اداره ملی تنظیم امور آب
ولسوالی/ ناحیه: ناحیه هفتم
ولایت : کابل

عنوان پروژه : پارکینگ و سرک اداره ملی تنظیم امور آب

پلان تقویمی پروژه																	
شماره	تشریحات	واحد	حجم	ماه های تقویمی													
				ماه اول				ماه دوم				ماه سوم					
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	کندن کاری، هموار کاری و کمپکشن با تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انجنیر نظارت کننده.	m ²	1690.50														
2	جغل فرش فرگشتی به ضخامت 10 سانتی متر با تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انجنیر نظارت کننده.	m ³	16.90														
3	کندن کاری و انتقال جال (Fence) همراه با پایه های آن که فعلا در اطراف ساحه سبز در داخل اداره ملی تنظیم امور آب موجود است و همچنان نصب دوباره آن در اطراف پارکینگ با تمام امورات ایجابی آن مطابق نقشه و هدایت انجنیر نظارت کننده.	m	165.00														
4	کانکریت بدون سیخ (PCC) با مارک 200 برای دور پایه ها مطابق نقشه و انجنیر نظارت کننده.	m ³	4.50														
5	کانکریت بدون سیخ (PCC) با مارک 250 به ضخامت 15 سانتی متر همرا با قالب بندی، تقسیم بندی و ابدهی با تمام امورات ایجابی آن مطابق نقشه و انجنیر نظارت کننده.	m ³	65.7														
6	جغل فرش قیل از کانکریت ریزی به ضخامت 15 سانتی متر با تمام امورات ایجابی آن مطابق نقشه و تحت نظر انجنیر نظارت کننده.	m ³	65.7														
7	هموار کاری و کمپکشن خاک موجود قبل از جغل فرش با تمام امورات ایجابی آن مطابق نقشه و تحت نظر انجنیر نظارت کننده.	m ²	438.00														
شماره	فعالیت	اسم		محل امضا													
1	بر آورد کننده :	وحیدالله امانی															
2	سروریر تخنیکی:	عبدالوکیل															
3	کنترول کننده :	عبدالروف															
4	کنترول کننده :	احمد سهیل نوری															

نوت:

1- توقف کار به دلیل سردی هوا در پلان فوق در نظر گرفته نشده است.

2- تمام آیتم های فوق باید طبق مشخصات که در بل احجام ذکر گردیده است، کار گردد.